Адрес жилого дома:

ул. Победы 48

дата составления
Август, 2021г.

Акт выполненных работ по ремонту жилого фонда ООО "КМАЖИЛСЕРВИС"

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Еден.измерения	Кол-во	Сметная стоимость на еденицу				Сметная стоимость всего				Трудозатраты	
					Прямые	В том числе: Зар. плата	Экспл. машин	з/пл механиз.	Прямые	Втом числе Зар. Плата	Экспл. машин	з/пл. механиз	На ед.	Всего
		Общестроительные работы											146,4	24,89
1	16-05-001-02	Текущий ремонт сисётмы отопления	100шт	0,17									64,63	0,35
2	62.-32-1	Маслянная окраска дверей за 1 раз	100 м2	0,08									210	2,10
3	18-06-005-01	Установка эливатора	100шт	0,01									9,9	0,40
4	16-02-007-01	установка флянцевых соеденений	100 шт	0,04										27,74
		Удорожание сметной стоимости:												
		Зар.плата	24607,4	164,92	27,74	**4138,32**								
		ЕСН	30,20%	4138,32		**1249,77**								
		Услуги сторонних организаций				**100,00**								
		Общеэксплуатационные расходы				**100,00**								
		Итого:				**5588,09**								
		Материалы:												
		Болт DIN 933 16*60	24			696,00								
		Гайка DIN 934 M16	24			180,00								
		Кран шаровый VALTEC со сг. ВН 3/4 (бабочка) (VT.227) (7/84)	9			5 994,00								
		Кран шаровый Стандарт ДУ-15 (бабочка)	8			1 240,00								
		Фланец Ду 50 Ру 10	4			1 720,00								
		Элеватор 40с 10БК №2	1			4 800,00								
		Эмаль ПФ-115	6,9	192,20		1 333,87								
		Итого:				**15963,87**								
		ИТОГО по смете:				**21551,96**								

Исполнил главный инженер: Проскурин С.В.